

- prijedlog-

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 68/18 i 110/18) (u daljnjem tekstu: Zakon) i čl. 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Grada Bakra«, br. 04/18 i 12/18), Gradsko vijeće Grada Bakra na [REDACTED] sjednici održanoj [REDACTED] . ožujak 2020. godine donijelo je

O D L U K U

o prihvatanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2019. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2019. godinu objavljen je dana 03. prosinca 2018. godine u Službenim novinama Grada Bakra br. 12/18, I. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2019. godinu objavljen je dana 02. travnja 2019. godine u Službenim novinama Grada Bakra br. 03/19, II. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2019. godinu objavljene dana 27. kolovoza 2019. godine u Službenim novinama Grada Bakra br. 07/19, a III. Izmjene i dopune programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2019. godinu objavljene dana 10. prosinca 2019. godine u Službenim novinama Grada Bakra br. 14/19.

Članak 2.

Programom je određen opis poslova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procijenjenom vrijednošću investicije. Ovim Izvješćem dan je prikaz utrošenih sredstava za realizaciju poslova navedenih u Programu, napomenut status poslova, te iskazana pozicija Proračuna na kojoj su se osigurala sredstva za realizaciju istih.

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste,
- javnu rasvjetu,
- groblja i
- građevine za gospodarenje otpadom

financiralo se iz:

- naknade za koncesije,
- komunalnog doprinosa,
- ostalih sredstava Proračuna.

Članak 4.

Za realizaciju Programa planirano je 6.260.000,00 kuna, a u 2019. godini utrošeno je 1.935.134,58 kuna na sljedeći način:

II. JAVNE POVRŠINE

Članak 5.

	Opis	Planirano	Utrošeno	Napomena	Pozicija Proračuna
1.	Ulaganja na održavanju rive Bakar	200.000,00	87.510,89		
1.1.	Investicijsko održavanje rive Bakar	200.000,00	87.510,89	Nastavak u 2020.	535
2.	Ulaganja u dječja igrališta	500.000,00	39.780,00		
2.1.	Nabava sprava i opremanje dječjih igrališta	500.000,00	39.780,00	Nastavak u 2020.	536
3.	Izgradnja parkirališta Lokaj Bakar	130.000,00	0,00		
3.1.	Projektna dokumentacija izgradnje parkirališta Lokaj	130.000,00	0,00	Predviđeno u 2020.	586
4.	Uređenje obale i izgradnja pontonske šetnice	150.000,00	118.275,00		
4.1.	Projektna dokumentacija	150.000,00	118.275,00	Nastavak u 2020.	590
	Ukupno:	980.000,00	245.565,89		

Financijska sredstva u iznosu od 245.565,89 kuna utrošena su na sljedeći način: 205.785,89 kuna iz sredstava naknade za koncesije i 39.780 kuna iz komunalne naknade Proračuna Grada Bakra.

III. NERAZVRSTANE CESTE

Članak 6.

	Opis	Planirano	Utrošeno	Napomena	Pozicija Proračuna
1.	Projektna dokumentacija za komunalnu infrastrukturu	110.000,00	61.915,00		
1.1.	Izrada projektne dokumentacije za komunalnu infrastrukturu	60.000,00	61.915,00	Izvršeno	550
1.2.	Izrada projekata za oborinsku odvodnju cesta na Krasici i Hreljinu	50.000,00	0,00	Predviđeno u 2020.	551
2.	Izgradnja ostalih nerazvrstanih cesta i sličnih prometnih objekata na području Grada Bakra	710.000,00	89.818,75		
2.1.	Otkup zemljišta za izgradnju rotora Meja	50.000,00	0,00	Predviđeno u 2020.	554.1
2.2.	Uređenje autobusnih ugibališta i postava čekaonica	50.000,00	23.693,75	Nastavak u 2020.	553
2.3.	Sufinanciranje izgradnje rotora Meja - pristupna cesta RZ Glavičina	560.000,00	38.125,00	Izvršeno	554
2.4.	Projektna dokumentacija za nerazvrstane ceste	50.000,00	28.000,00	Nastavak u 2020.	555
3.	Izgradnja ceste Tomino - vodosprema Kukuljanovo	1.000.000,00	0,00		
3.1.	Izvođenje radova na cesti od Tomina do vodospreme	1.000.000,00	0,00	Predviđeno u 2020.	565
4.	Izgradnja ceste prema Domu kulture Praputnjak	30.000,00	0,00		
4.1.	Izrada projekata za cestu prema Domu kulture Praputnjak	30.000,00	0,00	Predviđeno u 2020.	570
5.	Izgradnja prometne infrastrukture Industrijske zone Kukuljanovo	695.000,00	271.279,10		
5.1.	Otkup i izvlaštenje zemljišta za izgradnju infrastrukture u Industrijskoj zoni	300.000,00	0,00	Predviđeno u 2020.	573

5.2.	Izgradnja sabirne ceste A 1.3.- A 1.7.	245.000,00	244.529,10	Izvršeno	578.1
5.3.	Projektna dokumentacija infrastrukture u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	150.000,00	26.750,00	Predviđeno u 2020.	574
6.	Projekt gospodarsko središte Hrvatskog primorja	25.000,00	11.125,00		
6.1.	Nabava informativnih tabli	2.000,00	4.500,00	Izvršeno	577.2
6.2.	Izrada banner projekta	4.000,00	3.625,00	Izvršeno	577.3
6.3.	Izrada promotivnog videa	19.000,00	3.000,00	Nastavak u 2020.	577.4
7.	Prometnica za plato E1.1 u Industrijskoj zoni Kukuljanovo	500.000,00	508.276,72		
7.1.	Izgradnja prometnice za plato E1.1 Industrijska zona Kukuljanovo	500.000,00	508.276,72	Izvršeno	578
8.	Izgradnja nerazvrstane ceste i vodovoda Zamišćići- novo naselje	720.000,00	114.617,26		
8.1.	Izgradnja cesta i vodovoda Zamišćići- novo naselje	700.000,00	110.867,26	Nastavak u 2020.	587
8.2.	Projektna dokumentacija	20.000,00	3.750,00	Nastavak u 2020.	588
9.	Proširenje ceste kod Područne škole Praputnjak	120.000,00	59.375,00		
9.1.	Otkup i izvlaštenje zemljišta za proširenje ceste	50.000,00	0,00	Predviđeno u 2020.	591
9.2.	Izrada projekta za proširenje ceste	70.000,00	59.375,00	Nastavak u 2020.	593
10.	Proširenje Nautičke ulice u Bakru	100.000,00	0,00		
10.1.	Otkup i izvlaštenje zemljišta za proširenje ulice	50.000,00	0,00	Predviđeno u 2020.	594
10.2.	Izrada projekta za proširenje ulice	50.000,00	0,00	Predviđeno u 2020.	596
	Ukupno:	4.010.000,00	1.116.406,83		

Financijska sredstva u iznosu od 1.116.406,83 kuna utrošena su na sljedeći način: 267.840,74 kuna iz sredstava komunalne naknade, 806.558,98 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 42.007,11 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Bakra.

IV. JAVNA RASVJETA

Članak 7.

	Opis	Planirano	Utrošeno	Napomena	Pozicija Proračuna
1.	Izgradnja javne rasvjete	490.000,00	497.885,86		
1.1.	Proširenje javne rasvjete i provođenje mjera energetske učinkovitosti	450.000,00	468.242,51	Izvršeno	537
1.2.	Izrada projekata proširenja i uštede električne energije za javnu rasvjetu	40.000,00	29.643,35	Nastavak u 2020.	538
	Ukupno:	490.000,00	497.885,86		

Financijska sredstva u iznosu od 497.885,86 kuna osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa Proračuna Grada Bakra.

V. GROBLJA

Članak 8.

	Opis	Planirano	Utrošeno	Napomena	Pozicija Proračuna
1.	Izgradnja i uređenje gradskih groblja	30.000,00	10.000,00		
1.1.	Projektna dokumentacija za uređenje i izgradnju groblja	30.000,00	10.000,00	Predviđeno u 2020.	539
2.	Proširenje groblja Kukuljanovo	700.000,00	65.276,00		
2.1.	Izgradnja novih grobnih mjesta	700.000,00	65.276,00	Nastavak u 2020.	544
	Ukupno:	730.000,00	75.276,00		

Financijska sredstva u iznosu od 75.276,00 kuna osigurana su iz sredstava komunalnog doprinosa Proračuna Grada Bakra.

VI. GRAĐEVINE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Članak 9.

	Opis	Planirano	Utrošeno	Napomena	Pozicija Proračuna
1.	Održivo gospodarenje otpadom	50.000,00	0,00		
1.1.	Izgradnja reciklažnog dvorišta	50.000,00	0,00	Predviđeno u 2020.	684
	Ukupno:	50.000,00	0,00		

Članak 10.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Grada Bakra«.

KLASA: _____
URBROJ: _____

Bakar, xx. ožujak 2020 god.

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Bakra

Milan Rončević