

-prijedlog-

Na temelju članka 30. stavka 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) (u daljnjem tekstu: Zakon) i čl. 28. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 25/09, 37/09, 7/13 i 44/13), Gradsko vijeće Grada Bakra na ___ sjednici održanoj ___ ožujka 2014. godine donijelo je

O D L U K U

o prihvatanju izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2013. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2013. godinu (»Službene novine PGŽ«, br. 57/12) (daljnjem tekstu: Program), donesen je na 36. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 11. prosinca 2012. godine. U skladu sa izmjenama Proračuna Grada Bakra za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), Prve izmjene Programa (»Službene novine PGŽ«, br. 7/13) donesene su na 39. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 28. veljače 2013. godine, te Druge izmjene Programa (»Službene novine PGŽ«, br. 44/13) na 5. sjednici Gradskog vijeća Grada Bakra održanoj 09. prosinca 2013. godine.

Članak 2.

Programom je određen opis poslova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture s procijenjenom vrijednošću investicije. Ovim Izvješćem dan je prikaz utrošenih sredstava za realizaciju poslova navedenih u Programu, napomenut status poslova te iskazana pozicija Proračuna na kojoj su se osigurala sredstva za realizaciju istih.

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

- javne površine,
- nerazvrstane ceste,

- javnu rasvjetu,
 - groblja,
- financiralo se iz:
- naknada za koncesije,
 - prihoda od prodaje grobnih mjesta,
 - komunalnog doprinosa,
 - ostalih sredstava Proračuna.

Članak 4.

Za realizaciju Programa planirano 4.831.000,00 kuna, a u 2013. godini utrošeno je 3.886.274,85 kuna na sljedeći način:

II. JAVNE POVRŠINE

Članak 5.

	Opis	Planirano	Utrošeno	Napomena	Pozicija Proračuna
1.	Dodatna ulaganja u javne površine	145.000,00	142.217,75	/	/
1.1.	Uređenje zelene površine na području Kukuljanovo - Gaj	145.000,00	142.217,75	Izvršeno	1170
2.	Uređenje Jaza u Bakru	2.980.000,00	2.395.451,60	/	/
2.1.	Nastavak izrade projektne dokumentacije za uređenje Jaza	30.000,00	26.562,50	Izvršeno	1146
2.2.	Uređenje Jaza u Bakru	2.950.000,00	2.368.889,10	Nastavak u 2014.	1146.1
3.	Dodatna ulaganja na održavanju rive Bakar	20.000,00	15.675,00	/	/
3.1.	Investiciono održavanje - riva Bakar	20.000,00	15.675,00	Nastavak u 2014.	1163
4.	Ulaganje u dječja igrališta	95.000,00	94.906,81	/	/
4.1.	Nabava sprava i opremanje dječjih igrališta	95.000,00	94.906,81	Nastavak u 2014.	1174
	Ukupno:	3.240.000,00	2.648.251,16	/	/

Financijska sredstva u iznosu od 2.648.251,16 kuna utrošena su iz sljedećih izvora: 1.368.171,43 kuna iz sredstava naknade za koncesiju, 700.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 580.079,73 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Bakra.

III. NERAZVRSTANE CESTE

Članak 6.

	Opis	Planirano	Utrošeno	Napomena	Pozicija Proračuna
1.	Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Kukuljanova	103.000,00	52.378,83	/	/
1.1.	Izrada projekata za rekonstrukciju ceste pored Doma Kukuljanovo	50.000,00	16.300,00	Izrađeni glavni projekti, nastavak u 2014.	1154
1.2.	Izrada projekata za izgradnju ceste na Kukuljanovu - od Tomina do vodospreme	23.000,00	22.500,00	Izrađen idejni projekt, nastavak u 2014.	1155
1.3.	Izrada projekata za rekonstrukciju ceste ispred škole Kukuljanovo	30.000,00	13.578,83	Dobivena potvrda glavnog projekta, nastavak u 2014.	1161
2.	Izgradnja nerazvrstanih cesta na području Škrljeva	10.000,00	0,00	/	/
2.1.	Izrada projekata za izgradnju ceste Borići Škrljevo	10.000,00	0,00	Predan zahtjev za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole	1156
3.	Uređenje autobusnih ugibališta	100.000,00	90.453,74	/	/
3.1.	Uređenje autobusnih ugibališta i postava čekaonica	100.000,00	90.453,74	Nastavak u 2014.	1151
4.	Izgradnja cesta na području Industrijske zone Kukuljanovo	433.000,00	318.786,81	/	/
4.1.	Izrada projektne dokumentacije za sabirne ceste na području Ind. zone	433.000,00	318.786,81	Izvršeno	1617
	Ukupno:	646.000,00	461.619,38	/	/

Financijska sredstva u iznosu od 461.619,38 kuna utrošena su iz sljedećih izvora: 111.677,37 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 349.942,01 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Bakra.

IV. JAVNA RASVJETA

Članak 7.

	Opis	Plan	Utrošeno	Napomena	Pozicija Proračuna
1.	Izrada projekata uštede električne energije za javnu rasvjetu	20.000,00	18.750,00	Nastavak u 2014.	1126.1
2.	Proširenje javne rasvjete prema zahtjevima građana	60.000,00	55.011,37	Nastavak u 2014.	1126
3.	Izgradnja javne rasvjete na cesti C1.1-C1.2	575.000,00	498.267,98	Izvršeno	1611
4.	Izgradnja javne rasvjete na raskršću županijske ceste i T10	170.000,00	96.913,81	Nastavak u 2014.	1616
	Ukupno:	825.000,00	668.943,16	/	/

Financijska sredstva u iznosu od 668.943,16 kuna utrošena su iz sljedećih izvora: 100.000,00 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa i 568.943,16 kuna iz ostalih sredstava Proračuna Grada Bakra.

VII. IZGRADNJA GROBLJA

Članak 8.

	Opis	Plan	Utrošeno	Napomena	Pozicija Proračuna
1.	Uređenje groblja Škrljevo	50.000,00	42.595,65	Nastavak u 2014.	1131
2.	Uređenje groblja Kukuljanovo	50.000,00	47.961,46	Nastavak u 2014.	1132
3.	Uređenje groblja Bakar	20.000,00	16.904,04	Nastavak u 2014.	1132.1
	Ukupno:	120.000,00	107.461,15	/	/

Financijska sredstva u iznosu od 107.461,15 kuna utrošena su iz sljedećih izvora: 78.590,00 kuna iz prihoda od prodaje grobnih mjesta i 28.871,15 kuna iz sredstava komunalnog doprinosa.

Članak 9.

Ova Odluka objavljuje se »Službenim novinama Grada Bakra«.

KLASA:
URBROJ:
Bakar,

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Bakra

Milan Rončević